

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2019年11月12日 星期二	气候	阴	气温	9~19℃
监理人员动态:	4人	材料进场、见证取样、合格情况: 光伏: 组件到货7车; 支架组件5车.			
施工方人员动态:	86人	管桩: 200根.			
施工机械动态:	打桩机3台、挖机2台、吊车1台. 34井桩变基部分试块要取一组.				
施工进度情况	1. 光伏单位: 34井桩变基浇筑完成; 33井桩变基浇筑完成; 打桩施工. 2. 光伏单位: 打桩26根, 光伏焊架40根, 支架安装: 高压112组, 低压108组; 组件安装: 203070块.				
检查发现的问题	1. 34井桩变基浇筑前, 进行旁站监理工作, 测量C30商砼塌落度为220mm; 塌落度较高. 2. 现场个别人员未按规定佩戴安全带.				
处理措施、意见、结果	1. 对混凝土浇筑施工前, 混凝土坍落度自加水; 以求加强现场质量管理. 2. 以发送整改通知单记录, 要求现场做到整改闭环.				
协调内容或其他	支架组件不锈钢紧固件螺母. 进行浸泡试验合格. 对管桩、组件到货缺号进行整改.				
记录人	吴振东	总/代监阅签	李 廷 贤		



扫描全能王 创建