

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2019年11月13日 星期二	气候	晴	气温	0~10℃
监理人员动态:	4人	材料进场、见证取样、合格情况: 1. 光伏组件 120根. 2. 光伏支架 30根.			
施工方人员动态:	126人				
施工机械动态:	挖掘机2台, 打桩机2台, 抱桩机1台.				
施工进度情况	今天单位: 打桩110根, 立桩焊接400根; 光伏支架安装8组, 光伏组件5组, 组件4000瓦安装420片. 新单位: 打桩51根.				
检查发现的问题	1. 昨日现场发现有7人新进场人员未佩戴安全帽. 2. 现场物料堆放不规范.				
处理措施、意见、结果	今日风大, 要求现场施工做好安全防护措施; 对新进场施工人员做到安全教育, 培训合格后方可进行施工作业.				
协调内容或其他					
记录人	吴振东		总/代监阅签	李 达	



扫描全能王 创建