

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2019年11月15日 星期五	气候	晴	气温	1~13℃
监理人员动态:	4人	材料进场、见证取样、合格情况: 天太:到檩条100根. 顺成组件:5040片;管桩34根			
施工方人员动态:	126人				
施工机械动态:	挖机3台,吊车3台,推土机3台,叉车3台				
施工进度情况	1. 天太单位: 打桩134根, 立桩焊接200根. 顺成组件架, 安装16组; 组件安装1572片, 高差: 80片. 桁架安装施工; 26区21个汇流箱直流电缆敷设完成. 2. 顺成单位: 箱变基础维护, 32个箱变基础支撑完成.				
检查发现的问题	1. 顺成组件架区个别桁架支架安装存在高差, 剪刀撑, 垂直角度不合格. 2. 组件取料堆放不稳且抗风; 檩条卡在组件背板上, 影响组件质量.				
处理措施、意见、结果	对此问题以要求进行处理整改, 发送整改单; 待整改完成后复查.				
协调内容或其他	今日例行召开监理例会.				
记录人	吴振东	总/代监阅签	李正贤		



扫描全能王 创建