

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2019年11月16日 星期三	气候	晴	气温	6~11℃
监理人员动态:	4人	材料进场、见证取样、合格情况: 天: 钢筋 100根. G0商砼见证取样, 各取试块1组.			
施工方人员动态:	126人				
施工机械动态:	挖机3台, 吊车3台, 打桩机3台, 叉车3台.				
施工进度情况	1. 天单桩: 打桩34根, 立桩焊接40根; 杨家泊支架安装23组, 组件安装; 高杆支架安装组件安装468块; 桁架安装施工. 2. 预制支架场区: 33井桩变基础浇筑完站: 打桩施工, 到货组件卸货.				
检查发现的问题	1. 33井桩变基础混凝土土塌落度过大测量为: 240mm. 2. 高杆过路电缆套管被车辆碾压, 未采取保护措施.				
处理措施、意见、结果	1. 对混凝土塌落度不合格要求事宜以发送监理检查记录. 2. 针对过路电缆进行保护措施防止电缆损坏.				
协调内容或其他	针对33井桩变基础浇筑, 进行旁站监理工作.				
记录人	吴振东	总/代监阅签	李正贤		