

监 理 日 志

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

日期	2019年11月17日 星期一	气候	晴	气温	2~10℃
监理人员动态:	4人	材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态:	126人	天合光伏: 95根. 双玻组件4320片; 有两块外包破损, 相箱后有7块组件损坏。			
施工机械动态:	挂机3台、吊车4台、拖板机2台、叉车3台				
施工进度情况	1. 天合单位: 打桩100根, 立杆焊接400根; 杨永泊支架安装14组, 组件安装1008片; 高庄支架安装2组, 组件安装624片; 桁架安装施工。 2. 天和单位: 新建基础桩基维护; 打桩568根。				
检查发现的问题	1. 杨永泊场区存在支架组件同时安装情况, 不符合工序施工要求。 2. 立杆焊接有漏焊、漏焊; 焊接未接90°。				
处理措施、意见、结果	副课 3. 天和单位双玻组件有2箱外包装破损, 相箱后有7块组件损坏。				
协调内容或其他	1. 对支架组件同时安装及焊接质量不符合要求以发函监理要求整改。 2. 对组件破损情况以通知通威去进行修理。				
记录人	吴敬东	总/代监阅签	李 正 贤		