

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2019年11月20日 星期三	气候	晴	气温	20/10℃
监理人员动态:	4人	材料进场、见证取样、合格情况: 義和 管桩到货: 112根. 天右 管桩到货: 244根.			
施工方人员动态:	126人				
施工机械动态:		吊车2台, 挖机3台, 打桩机3台.			
施工进度情况	義和单位: 今日打桩56根. 天右单位: 打桩231根, 立杆焊接200根; 桁架安装1组, 组件1094块; 高杆支架安装6组, 组件760块. 桁架安装施工; 高杆支架安装施工.				
检查发现的问题	1. 杨家泊渔场区现场型材堆放较多, 未及时清理. 2. 发现有3组组件支架存在波浪线, 不能安装.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位及时清理现场施工垃圾, 做到文明施工. 2. 要求对支架组件安装质量不合格的及时调整.				
协调内容或其他					
记录人	李振东	总/代监签字	李廷贤		