

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2019年11月21日 星期四	气候	小雨	气温	5~10℃
监理人员动态:	4人	材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态:	126人				
施工机械动态:	挖掘机2台、吊车3台、打桩机3台。				
施工进度情况	1. 今天单位: 打桩231根, 立柱焊接200根; 高压支架安装组件安装468片; 预应力支架安装6组, 组件安装1008块。 2. 桩基单位: 打桩66根; 3#桩基基础回填工程, 桩基。				
检查发现的问题	1. 对到货组件开箱检查, 有组件组件破损。 2. 现场有个别施工人未佩戴安全帽、穿鞋。				
处理措施、意见、结果	1. 对组件开箱检查情况以汇报建设单位处理。 2. 现场督促施工管理人员加强现场安全管理; 发送安全隐患记录。				
协调内容或其他	对3#桩基基础回填工程加强回填测量。				
记录人	吴振东		总/代监阅签	尹廷贵	



扫描全能王 创建