

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2019年11月23日 星期五	气候	晴	气温	6~14℃
监理人员动态:	4人	材料进场、见证取样、合格情况: 天利钢管: 340根.			
施工方人员动态:	126人	新钢管: 132根.			
施工机械动态:	挖机3台. 吊车3台. 打桩机3台. 为桩35组. 4组. 85组.				
施工进度情况	1. 天利单位: 打桩283根. 立桩材料200根; 高区场区: 支架安装2组, 组件1092块; 杨永源场区支架安装8组, 组件1092块; 高区电缆敷设设施. 2. 新钢管单位: 打桩47根, 31#管架设施.				
检查发现的问题	1. 高区场区有一组组件从号未配载多组. 要求: 不符合要求. 要求明确施工. 2. 对马棚口拼装组件材料箱检查有一块破板.				
处理措施、意见、结果	1. 对未配载多组的情况以发函指导施工单位. 要求现场严格按照设计要求施工. 2. 对组件破板情况予以记录.				
协调内容或其他	今日举行召开监理例会.				
记录人	吴振东	总/代监阅签	严廷兴		



扫描全能王 创建