

监 理 日 志

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

日期	2019年11月24日 星期日	气候	晴	气温	-7~7℃
监理人员动态：	4人	材料进场、见证取样、合格情况： 光伏板到板100根。			
施工方人员动态：	126人	新到：边路耳板、边路板、边路板。			
施工机械动态：	挖机3台、吊车2台、打桩机2台、拖板机2台。				
施工进度情况	1. 今天单位：打桩10根，安装焊条400根，高压区域安装3组，组件安装1560块，光伏支架安装10组，组件安装924块；新架安装，汇流箱安装接电，交直流电缆敷设。				
检查发现的问题	2. 监理单位：打桩80根；3#、3#、3#、3#等设备安装施工完成。 本日对现场施工情况巡视检查；对3#、3#、3#、3#等设备安装施工情况进行检查；现场施工质量控制，安全措施落实到位。				
处理措施、意见、结果	3#、3#等设备安装施工进行验收；现场施工质量可控，安全措施落实到位。				
协调内容或其他					
记录人	李振东	总/代监阅签	李 旭 贤		



扫描全能王 创建