

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2019年11月25日 星期一	气候	晴	气温	-2℃~5℃
监理单位动态:	4人	材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态:	126人				
施工机械动态:	挖机2台 打桩机3台 平车1台				
施工进度情况	1. 光伏单位: 支架、组件安装; 打桩施工; 汇流箱安装、试电。 2. 光伏单位: 打桩 80 根; 30#、31#、32#、33# 箱变接地、回填土。				
检查发现的问题	1. 光伏单位电缆敷设杂乱, 不符合设计规范要求。 2. 34# 箱变基础有麻面现象, 需修复。				
处理措施、意见、结果	1. 对电缆敷设杂乱情况, 以整改单要求整改, 整改完成报监理部复查。 2. 箱变基础麻面情况, 以整改单要求。				
协调内容或其他	对打桩施工, 桩位复测、标高复测。				
记录人	吴振东	总/代监阅签	郭正贤		



扫描全能王 创建