

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2019年11月26日 星期二	气候	晴	气温	-3~7℃
监理人员动态:	4人	材料进场、见证取样、合格情况: 天利钢管: 220根.			
施工方人员动态:	126人				
施工机械动态:	挖机2台, 打桩机3台, 吊车2台.				
施工进度情况	1. 普和单位: 边铝耳板, 边铝铝模板焊接40块. ② 打桩5根, 34#钢梁接地施工完成. 2. 天利单位: 打桩10根, 立杆焊接200根; 高支架安装5组, 组内156片, 扣件及碗扣架安装53组, 组内210块.				
检查发现的问题	③ 高支14mm线管敷设, 汇流箱接线施工. 问题: 对天利单位到货接地圆钢、扁钢镀锌厚度测量; 镀锌厚度不符合图纸要求; 普和单位到货圆钢、扁钢镀锌厚度不符合要求; 边铝铝模板镀锌厚度不符.				
处理措施、意见、结果	对上述问题以发运通威08.009要求整改, 待整改完成复查.				
协调内容或其他					
记录人	吴振东	总/代监阅签	其正贤		