

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2019年11月18日 星期二	气候	晴(风)	气温	-3~4℃
监理人员动态:	4人	材料进场、见证取样、合格情况: 天古到管桩: 200根. 新和管桩到: 88根. 施工机械动态: 搅拌机3台, 打桩机3台, 玻璃组件到场: 3180片.			
施工方人员动态:	126人				
施工机械动态:					
施工进度情况	桩基队: 打桩64根, 立桩材料接400根; 桁架安装施工. 新和队: 新建基础保护工作; 打桩40根.				
检查发现的问题	1. 杨家泊场区有组件多装盖波浪线, 多装不平整. 2. 现场垃圾未及时清理完站.				
处理措施、意见、结果	1. 对组件多装问题以整改施工队整改完站. 2. 对现场大风影响组件安装, 未进行安装施工; 要求施工队做好物料设备保护措施.				
协调内容或其他	加强安全管理, 确保人身安全, 垃圾及时清理, 做到文明施工.				
记录人	吴振东	总/代监阅签	王 兴		