

# 监 理 日 志

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

日期	2019年11月29日 星期五	气候	气温	
监理人员动态：	4人	材料进场、见证取样、合格情况：  无		
施工方人员动态：	132人			
施工机械动态：	吊车2台、挖掘机2台、打桩机2台			
施工进度情况	<p>1. 1号台区：高压台区桥架安装、交流电缆敷设、电气安装；打桩机打桩、支架、组件安装与板件连接；28#、29#台区敷设低压电缆头制作接线。</p> <p>2. 新号台区：打桩施工、34#台区接地线敷设、板件安装、板件连接。</p>			
检查发现的问题	<p>1. 1号台区铝接耳板焊接偏差；新号台区增加焊接面措施。</p> <p>2. 35#、36#台区板头除锈不到位，不干净。</p> <p>3. 35#台区有浮坑导致沉渣浮渣不符合要求。</p>			
处理措施、意见、结果	<p>对以上问题已在当日监理例会中提出整改完成后复查。</p>			
协调内容或其他	<p>今日下午组织召开监理例会。</p>			
记录人	吴振宇	总/代监阅签	李兴贤	