

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2019 年 12 月 1 日 星期二	气候	-3~5℃	气温	晴
监理人员动态:	4人	材料进场、见证取样、合格情况: 钢筋: 钢筋到号 达单(40x100)根, 中单(300x50)27根.			
施工方人员动态:	110人				
施工机械动态:	吊车2台. 挖机2台. 装载机1台.				
施工进度情况	1. 天棚系统: 打桩209根, 杨永河支架安装17组, 组内安装148块, 桁架安装, 低电压清洗设备. 2. 屋面系统: 边墙拉筋板拼接4块, 达单试色装中根.				
检查发现的问题	3. 钢筋到号缺号. 邹为存在 1. 高支到号支架桁架老化锈蚀情况.				
处理措施、意见、结果	以要求对木角气屋要求桁架清退 字均.				
协调内容或其他					
记录人	吴振平		总/代监阅签	毕足贤	