

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2019年12月02日 星期一	气候	晴	气温	-2~5℃
监理人员动态:	4人	材料进场、见证取样、合格情况: 天天到板159根.			
施工方人员动态:	105人				
施工机械动态:	打板机2台、吊车2台、挖机2台				
施工进度情况	1. 天天到板: 打板107根, 杨永治到板焊接, 支架安装20组, 组件安装1764块; 桥架安装184mm线敷设; 汇流箱安装; 高板汇流箱接线敷设. 2. 天和到板: 边铝耳板焊接万块、压板40块.				
检查发现的问题	1. 天和边铝耳板焊接偏差过大, 私自加设钢板焊接. 2. 杨永治到板焊接质量不合格.				
处理措施、意见、结果	对上述问题以发函通知天和整改, 设计可编制报告, 通过后再施工.				
协调内容或其他					
记录人	吴振宇	总/代监阅签	李达贤		