

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2019年12月04日 星期三	气候	晴	气温	-1~8℃
监理人员动态:	4人	材料进场、见证取样、合格情况: 李和: 边梁到货15根, 以创 边梁36根.			
施工方人员动态:	105人				
施工机械动态:	吊车1台, 打桩机2台, 挖机2台.				
施工进度情况	1. 天恩单位: 杨泊泊区打桩100根, 立柱焊接, 刷防腐; 支架安装25组, 组件安装40块; 高区支架安装, 1x4mm线束波. 2. 李和单位: 边梁平板, 顶板焊接, 除锈刷漆.				
检查发现的问题	1. 高区部分柱头除锈刷漆不到位. 2. 本现场安全质量可控.				
处理措施、意见、结果	对高区柱头刷漆、除锈情况予以发 出整改通知单、记录整改.				
协调内容或其他					
记录人	吴振东	总/代监阅签	李和		