

监 理 日 志

工程名称：天津市滨海新区杨家庄镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

日期	2019年 月 日 星期	气候		气温	
监理人员动态：	4人	材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：	112人				
施工机械动态：	吊车2台、挖机2台、打桩机2台				
施工进度情况	1. 安装单位：杨家庄镇支架安装25组，组件安装200块。 高区：1x4mm²线敷设。 2. 安装单位：边梁安装40根，焊接6根。				
检查发现的问题	1. 对钢梁材料检查，个别钢梁外表脱皮，局部镀锌层厚度不符合设计及规范要求。				
处理措施、意见、结果	针对此问题发函通知施工单位，对不合格材料清退出场。				
协调内容或其他					
记录人	吴振东	总/代监阅签	李达贤		