

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2019年12月07日 星期六	气候	晴	气温	-1~7℃
监理人员动态:	4人	材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态:	106人				
施工机械动态:	吊车2台, 挖机2台, 打桩机2台.				
施工进度情况	1. 光伏单位: 前段钢梁安装, 1x4mm 电缆敷设. ② 光伏单位: 支架焊接, 支架、组件安装, 直流、交流、直流、交流. ③ 光伏单位: 支架、组件安装. 2. 光伏单位: 钢梁安装焊接.				
检查发现的问题	1. 2#区交流电缆敷设混乱. 2. 3#区部分人员未佩戴安全帽. 3. 2#区6号檩条反弯, 以要求返厂.				
处理措施、意见、结果	针对质量问题以发送整改记录要求整改.				
协调内容或其他					
记录人	吴振东	总/代监阅签	韩廷贤		