

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2019年12月09日 星期二	气候	雾	气温	-12℃
监理人员动态:	4人	材料进场、见证取样、合格情况: 中梁到货130根.			
施工方人员动态:	106人				
施工机械动态: 吊车2台. 挖机2台. 打桩机2台.					
施工进度情况	1. 边梁耳板、耳板除锈刷漆100%. 2. 钢梁安装26根, 钢梁焊接7根. 天合单位: 高低压电缆敷设, 预永源支架附件安装, 3. 科新高低压电缆接线; 交流电缆敷设.				
检查发现的问题	1. 中梁组件安装存在波浪. 高低差情况.				
处理措施、意见、结果	对此问题要求施工单位 无前后板调整复事.				
协调内容或其他					
记录人	李振东	总/代监阅签	李达贤		