

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2019年12月11日 星期三	气候	晴	气温	-3~3℃
监理人员动态:	4人	材料进场、见证取样、合格情况: 新到槽钢到货300支.			
施工方人员动态:	106人				
施工机械动态:	吊车2台 挖掘机2台 装载机2台.				
施工进度情况	1. 天来单位: 支架、组件安装, 低压交流电电缆敷设流程、逆变器安装施工. 2. 天和单位: 钢梁安装2根, 焊接4根.				
检查发现的问题	1. 天和钢梁安装焊接, 与管桩焊接搭接面过小, 影响钢梁稳固性, 不符合设计及规范要求.				
处理措施、意见、结果	以发通知单要求整改, 完成后报监理部复查. 施工.				
协调内容或其他	天和单位深化支架区图纸方案.				
记录人	吴振宇	总/代监阅签	李 进贤		