

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2019年12月12日 星期五	气候	晴	气温	-2~5℃
监理人员动态:	4人	材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态:	94人				
施工机械动态:	吊车、挖机1台、打桩机2台				
施工进度情况	1. 天津单位: 急修新架安装, 电缆沟开挖; 组件汇线。 杨永润区: 波架组件安装, 逆变器安装, 低压变、直流电缆敷设。 2. 新单位: 钢架安装引根, 焊接引根。				
检查发现的问题	1. 个别汇箱配线未穿管、穿带。 2. 4#区组件安装存在高低差。				
处理措施、意见、结果	针对上述问题发通报单016要求整改。				
协调内容或其他					
记录人	吴振宇	总/代监阅签	李廷贤		