

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2019年12月17日 星期五	气候	晴	气温	-3~8℃
监理人员动态:	4人	材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态:	86人				
施工机械动态:	吊车1台、挖掘机1台、打桩机1台				
施工进度情况	光伏单位: 立柱焊接500根, 组件安装870块, 支架安装5组, 逆变器汇流箱安装, 交流电缆敷设桥架安装. 桩基单位: 钢管桩安装26根, 焊接5根.				
检查发现的问题	相对汇流箱接线及1x4mm²电缆敷设进行抽查, 施工质量符合规范要求. 安全: 个别人员未佩戴安全带.				
处理措施、意见、结果	以安全技术交底加强安全管理, 做到现场文明施工.				
协调内容或其他	明日例行召开监理例会.				
记录人	吴振东	总/代监阅签	孙延贤		