

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2019年12月14日 星期三	气候	晴	气温	12.6℃
监理人员动态:	4人	材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态:	86人				
施工机械动态:	吊车一台、挖机一台				
施工进度情况	1. 天津单位: 高压支架安装, 组件串线; 电缆沟开挖 杨永润区: 汇流箱、逆变器安装接线; 插头制作 李自洁: 支架组件安装 2. 善和单位: 钢梁安装焊接				
检查发现的问题	1. 巡视检查支架组件施工情况; 检查汇流箱接线工艺; 对高压区电缆沟深度测量为70cm. 2. 李自洁支架安装, 个别组件牢固不到位.				
处理措施、意见、结果	对李自洁支架安装, 牢固组件牢固不到位. 发现问题, 立即通知整改, 整改合格, 报监理部复查.				
协调内容或其他					
记录人	吴振东	总/代监阅签	毕 延 贤		