

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2019年12月15日 星期日	气候	阴	气温	1~5℃
监理人员动态:	4人	材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态:	86人				
施工机械动态:	吊车2台、挖掘机2台				
施工进度情况	1. 安装单位: 钢梁安装5组, 组件安装80块。 高压1x4mm²线敷设。 2. 新和顺单位: 钢梁安装30根。 33#-34#敷设高压电缆敷设。				
检查发现的问题	1. 对新和顺单位33#-34#敷设电缆沟深度测量、高压电缆敷设等。 现场施工不符合工艺要求,				
处理措施、意见、结果	整改措施落实到位,				
协调内容或其他					
记录人	吴振平	总/代监阅签	李廷贤		