

监 理 日 志

项目名称：天津市滨海新区杨家庄镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

日期	2019年12月19日 星期 四	气候		气温	
监理单位动态：	4人	材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：	58人				
施工机械动态：	吊车1台、打桩机1台、搅拌机1台。				
施工部位进度情况	1. 天恩单位：李自洁支架安装5组，组件安装696块。 $1 \times 4 \text{mm}^2$ 线敷设20个阵列。高压电缆沟开挖。 2. 天和单位：低压电缆敷设1500m，钢管安装24根， 30#、31#、32#电缆敷设完成。				
检查发现的问题	1. 天和单位 电缆敷设 ^{高压及低压、通讯电缆} 电缆间距不符合要求。				
处理措施、意见、结果	对上述问题以要求电缆间距增加前整改完成，报监理部复查。				
协调内容或其他					
记录人	吴振宇	总监签阅	严廷贤		