

监 理 日 志

项目名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2019 年 12 月 20 日 星期 五	气候	晴转中	气温	-4~4℃
监理人员动态:	4人	材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态:	38人				
施工机械动态:	吊车一台、挖机一台				
施工部位进度情况	1. 天沟部位: 因工人较多, 安装工作未施工。 2. 屋面部位: 电缆铺沙垫层, 钢梁安装基本结束。				
检查发现的问题	1. 屋面支架区电缆铺沙垫层, 个别部位铺沙过薄, 垫层不密实, 不符合要求。 2. 电缆套管未做坡口。 3. 2号电缆套管镀锌层厚度不符合设计要求。				
处理措施、意见、结果	以发函通知单017要求限期整改完成。				
协调内容或其他	下午召开监理例会。				
记录人	姜振东	总监签阅	严廷贤		