

监 理 日 志

项目名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2019 年 12 月 24 日 星期 五	气候	晴	气温	3°~ -3°
监理单位动态:	4人	材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态:	63人				
施工机械动态:	吊车一台, 挖机一台, 打桩机一台				
施工部位进度情况	1、天太单位: 高压高压电缆放线, 杨家泊箱变基础接地施工, 高压组件安装。 2、天和单位: 逆变器试装, 钢管焊接, 铺沙盖砖, 电缆沟管穿管和钢平台围栏制作。				
检查发现的问题	市调日现场施工质量工艺无异常, 安全措施落实到位。				
处理措施、意见、结果	要求合理增加人员, 提高施工进度。				
协调内容或其他					
记录人	刘春平	总监签阅	王总		