

监 理 日 志

项目名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2019年 12月 27日 星期 五	气候	晴	气温	3~5℃
监理人员动态:	2人	材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态:	68人				
施工机械动态:	挖掘机1台、				
施工部位进度情况	1. 施工单位: 塘沽区高压电缆敷设, 电缆沟铺沙, 盖板, 40区打桩160根. 2. 施工单位: 钢管安装全部完成; 钢管焊接完成94%.				
检查发现的问题	1. 塘沽区电缆敷设, 电缆沟铺沙, 盖板不符合设计要求.				
处理措施、意见、结果	针对上述问题下发监理检查记录, 要求整改.				
协调内容或其他					
记录人	吴振东	总监签阅	曹凡贤		