

监 理 日 志

项目名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

日期	2019年12月28日 星期三	气候	晴	气温	-6~6℃
监理人员动态：	4人	材料进场、见证取样、合格情况： 管桩到场80根。 新承台素混凝土53根。			
施工方人员动态：	68人				
施工机械动态：	打桩机1台				
施工部位进度情况	1. 今天任务：①打桩268根， ②桩承台浇筑完成，铺沙垫层。 2. 新承台：钢筋焊接2根，新承台模板制作1台。				
检查发现的问题	新承台钢筋平台模板制作焊接不合格。				
处理措施、意见、结果	以要求施工方尽快整改，整改合格后再验收。				
协调内容或其他					
记录人	吴振东		总监签阅	李凡溪	