

监 理 日 志

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

日期	2017年12月30日 星期一	气候	晴	气温	6~6℃
监理人员动态：	4人	材料进场、见证取样、合格情况： 承管拿到切5根。			
施工方人员动态：	86人				
施工机械动态：	打桩机1台、挖机2台				
施工进度情况	1. 承管单位：①高压区直流电流表设、接线。 ②杨家泊中压区打桩268根，支架安装施工。 2. 泰和单位：钢梁焊接2根。 钢梁平台栏杆制作1台				
检查发现的问题	1. 泰和钢梁检查 部分焊接面不符合要求，影响钢梁稳固性。 2. 31#区低区电缆头制作，热缩管烧焦未做处理。				
处理措施、意见、结果	1. 对上述问题以发通威红单019要求整改。 2. 对木检查问题缺陷以发通威红单018要求整改。				
协调内容或其他					
记录人	吴振东	总/代监阅签	李足贤		