

监 理 日 志

项目名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

日期	2019 年 01 月 01 日 星期 四 三	气候	晴	气温	-4~4℃
监理人员动态：	4人	材料进场、见证取样、合格情况： 天天管桩到货180根			
施工方人员动态：	50人				
施工机械动态：	打桩机一台、挖机一台				
施工部位进度情况	1. 天天管桩：① 40区管桩焊接200根，支架安装5组。 28、29、32区管桩电缆敷设。② 管桩组件安装整改。 2. 天和管桩：32#、33#管桩连接管桩电缆接线；逆变器开始安装。				
检查发现的问题	1. 管桩组件整改能2人负责配管逆变器、逆变器存在安全隐患。				
处理措施、意见、结果	2. 天和管桩到货接洽材料书见材料报审资料。 1. 以要求现场加强安全管理巡查，能各管桩安装防护措施，做到文明施工。				
协调内容或其他	2. 要求天和管桩尽快报审进场材料。				
记录人	张振东		总监签阅	王正贤	