

监 理 日 志

项目名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

日期	2019 年 01 月 02 日 星期 四	气候	晴	气温	-9~1℃
监理单位动态：	4人	材料进场、见证取样、合格情况： 钢筋到号100根。			
施工方人员动态：	45人				
施工机械动态：	打桩机一台、挖机一台				
施工部位 进度情况	1. 40#方桩焊接20根，焊接安装5组，高点组件安装5组。 2. 泰和单元：材料进场，承接安装工作，进行安装。				
检查发现的 问题	1. 高点组件摆放不规范，混乱，组件随意摆放。 2. 泰和单元管板试验是否完成。				
处理措施、 意见、结果	1. 以泰和现场材料摆放，归集整齐，做好材料保管工作。对此以发检查记录。 2. 对泰和单元发函联系于13号前完成管板试验。				
协调内容 或其他					
记录人	吴振东		总监签阅	李达贤	