

监 理 日 志

项目名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

日期	2019年 07 月 05 日 星期 四	气候		气温	-1° ~ 3°C
监理人员动态：	4人	材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：	42人				
施工机械动态：	打桩机一台 挖机一台				
施工部位进度情况	1. 天盾单位：39号区打桩40根，高压区组件多装数，杨永泊高压电缆敷设，电缆沟回填。 2. 泰和单位：钢管补焊，临管施工。				
检查发现的问题	1. 天盾高压电缆敷设人员未佩戴安全头盔。				
处理措施、意见、结果	以旁站要求进场人员佩戴安全头盔。				
协调内容或其他	知事行召开监理例会。				
记录人	吴振东	总监签阅	李达贤		