

# 监 理 日 志

项目名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

|            |                                                                    |                 |      |     |       |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-----|-------|
| 日期         | 2019 年 01 月 09 日 星期 四                                              | 气候              | 多云   | 气温  | -7~5℃ |
| 监理单位动态：    | 4人                                                                 | 材料进场、见证取样、合格情况： |      |     |       |
| 施工方人员动态：   | 4人                                                                 |                 |      |     |       |
| 施工机械动态：    | 挖机2台                                                               |                 |      |     |       |
| 施工部位进度情况   | <p>1. 天号单位：杨永泊高压电缆敷设<br/>高压支架敷设施工。</p> <p>2. 泰和单位：接索施工。钢索除锈防腐。</p> |                 |      |     |       |
| 检查发现的问题    | <p>相认同建设单位。施工单位进行春节前安全<br/>专项方案检查。</p>                             |                 |      |     |       |
| 处理措施、意见、结果 | <p>对发现的问题以发函监理检查记录表<br/>022号，要求限期3日内落实整改完成后再查。</p>                 |                 |      |     |       |
| 协调内容或其他    |                                                                    |                 |      |     |       |
| 记录人        | 李振宇                                                                |                 | 总监签阅 | 曹必贤 |       |