

监 理 日 志

项目名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2020年 03月 31 日 星期 二	气候	晴朗	气温	9°~20°C
监理单位动态:	4人	材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态:	23人				
施工机械动态:					
施工部位进度情况	1. 天沟单位: ①高低区组件紧固整改; 1x4mm²导线敷设。 ②新建平台花纹板下料制作。 ③杨家泊中区组件支架整改。 2. 泰和单位: 柜头降温施工。				
检查发现的问题	1. 高低区巡视部分组件紧固件缺少拧紧。 2. 新建平台防腐刷漆除锈未做干净。 3. 现场部分配电箱负载超载, 整改中。				
处理措施、意见、结果	以发函整改记录要求对上述问题 严格按照工艺要求施工, 整改完成后复查。				
协调内容或其他	1. 发送联系单 018号, 要求换建设单位要求监理单位 当时监理单位整改; 加强现场监督管理。				
记录人	吴敬东	总监签阅	严定号		