

监 理 日 志

项目名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2020年24月06日 星期一	气候	阴	气温	11~23°
监理人员动态:	4人	材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态:	26人	新到管桩到号50根。			
施工机械动态:	挖掘机、炮台、挖机、打桩机、吊车一台。				
施工部位进度情况	天冠线: 叠瓦0.00m组件安装200片, 累计完成率64.94%。 打桩施: 打桩100根, 累计916根, 完成率70.18%。 新到管桩: 1x4mm²线缆设8400m, 新到管桩刷银漆。				
检查发现的问题	新到管桩: 0.00m与钢梁对接点未做割口焊接。 ② 线缆套管壁已未清理毛刺, 导致部分线缆外皮受损。				
处理措施、意见、结果	对上述问题以发通知单要求限期整改。 整改: 待完成后复查, 整改结果见通知单。				
协调内容或其他					
记录人	梁振东	总监签阅	严廷贤		