

监 理 日 志

项目名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

日期	2020 年 04 月 07 日 星期 二	气候	阴	气温	9~17℃
监理人员动态：	4人	材料进场、见证取样、合格情况： 管桩到货341根。			
施工方人员动态：	28人				
施工机械动态：	打桩机2台、吊钩2台、拖钩机2台、挖机2台、沥青车4台。				
施工部位进度情况	1. 打桩180根，累计完成率71.5%。 2. 组件安装200块，400W组件累计安装6512%。 系统和：新建平台栏杆刷银粉。 1x4mm²线敷设650m。				
检查发现的问题	1. 对37区打桩施工进行检查，标高复核。 2. 管桩到货材料检查，质量证明文件齐全，缺少合格证。 3. 检查组件安装质量，质量合格。 4. 巡视检查系统和单位1x4mm²线敷设情况，2区符合				
处理措施、意见、结果	要求。 对现场质量，验收合格。				
协调内容或其他					
记录人	吴振东		总监签阅	严足贤	