

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2020年 04月 08日 星期三	气候	阴	气温	7~15℃
监理人员动态:	4人	材料进场、见证取样、合格情况: 管桩到货212根.			
施工方人员动态:	39人				
施工机械动态:	推土机、挖机2台、叉车2台、拖车1台.				
施工进度情况	1. 吴君学区: 26#箱变光伏板铺设完成. 因桩/管桩完成. 20#区组件安装20片, 37区组件安装打桩施工完成: 169根. 2. 桑和学区: 1x4mm²线敷设. 钢管除锈. 防腐.				
检查发现的问题	1. 37#区管桩沉桩施工, 个别管桩桩位存在偏差. 标高存在高低差.				
处理措施、意见、结果	对上述情况以发送 监理通知单024号. 限期2日内整改完成. 整改结果见监理单024号.				
协调内容或其他					
记录人	吴振东.	总/代监阅签	严廷贤		