

监 理 日 志

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

日期	2020年4月10日 星期一	气候	多云	气温	8~16℃
监理人员动态：	4人	材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：	26人				
施工机械动态：	打桩机2台、挖机2台、吊车1台、拖车2台。				
施工进度情况	今天完成：①打桩施工165根，共计9676。 ② 40mm管焊接100根。③ 组件安装200块。④ 高压箱安装施工。⑤ 14mm管敷设。 剩余工程：14mm管敷设800m。箱头防腐8个。拉索施工。				
检查发现的问题	40mm管焊接个别焊接存在漏焊，焊缝不饱满。				
处理措施、意见、结果	以现场口头要求整改，下午检查以整改。				
协调内容或其他					
记录人	宋振东		总/代监阅签	严廷贤	