

监 理 日 志

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

日期	2020年4月19日 星期日	气候	微风	气温	8°~16°
监理人员动态：	4人	材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：	26人				
施工机械动态：	打桩机、挖机、吊车、拖车、运输车。				
施工进度情况	今天完成：①打桩施工165根，共计9676。 ②40点桩焊接100根。③组件安装200块。④逆变器安装100台。⑤14mm²线敷设。 明天计划：①14mm²线敷设800m。②40点防腐处理。③打桩施工。				
检查发现的问题	40点桩焊接个别焊接存在漏焊，焊缝不饱满。				
处理措施、意见、结果	以现场口头要求整改，下午检查以整改。				
协调内容或其他					
记录人	宋振东	总/代监阅签	严廷贤		