

监 理 日 志

项目名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2020 年 04 月 11 日 星期 二	气候	晴	气温	8°~20°
监理人员动态:	4人	材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态:	42人				
施工机械动态:	挖掘机、装载机、吊车、拉机				
施工部位进度情况	光伏单块: 39块打桩, 64根, 累计完成率75.83%。 40块组件安装216片, 逆变器箱及平台围栏施工; 1x4mm²线敷设。 光伏单块: 极条20根, 管72根, 管180根。				
检查发现的问题	检查光伏单块拉索施工情况; 现场施工不符合要求。检查打桩情况, 复核位置, 标高测量; 个别桩位偏移。				
处理措施、意见、结果	以要求打桩施工以现场整改完成, 且现场整改措施落实到位。				
协调内容或其他					
记录人	李振东		总监签阅	严进贤	