

监 理 日 志

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

日期	2022年04月12日 星期一	气候	晴	气温	11℃-22℃
监理人员动态：4人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：50人					
施工机械动态：打桩机、叉车、拖车、焊机					
施工进度情况	天太：打桩100根、立柱、横梁、260根 桁架安装2组、 叠瓦组件安装84片、320W组件安装156片 义和：钢索安装20根				
检查发现的问题	巡视光伏区，同业主现场实际复测				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	刘春芳	总/代监阅签	严日发		