

监 理 日 志

项目名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2020年04月17日 星期六	气候	晴	气温	15~23℃
监理人员动态:	4人	材料进场、见证取样、合格情况: 管桩到货336根.			
施工方人员动态:	50人				
施工机械动态:	打桩机一台, 挖机一台, 叉车一台.				
施工部位进度情况	统计: 1. 打桩160根, 方格焊接300根, 支架高差调整1组, 板承池3组. 2. 组件安装 325W 124块, 420W 252块. 备注: 放线28根.				
检查发现的问题	1. 2日有4副人次高空作业 未佩戴安全带及安全带. 2. 420W副组件平整度存在高低差.				
处理措施、意见、结果	以现场要求对组件安装问题整改, 对安全带使用情况发函指导.				
协调内容或其他	发函指导叫, 要求加快施工进度.				
记录人	张超		总监签阅	张超	