

监 理 日 志

项目名称: 天津市滨海新区杨家庄镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2020 年 04 月 13 日 星期 2	气候	14	气温	12~20℃
监理人员动态:	4	材料进场、见证取样、合格情况: 钢筋 200 根			
施工方人员动态:	50				
施工机械动态:	搅拌机 1 台、拉钩 1 台、叉车 1 台				
施工部位进度情况	1. 房屋: 打桩 227 根, 桩头焊接 300 根, 组件安装 758 块. 2. 集电线路: 拉管 2 井准备, 拉管 300m. 2. 养护单位: 拉管施工.				
检查发现的问题	1. 部分组件存在高低差, 组件等附件数量不足. 2. 桩头焊接存在错位, 有裂纹. 接点被烧灼痕迹. 备注: 部分钢梁焊接, 焊接面过少, 焊接点间距过大.				
处理措施、意见、结果	以发函 2020.02.6 及 02.7 号限期要求整改.				
协调内容或其他					
记录人	吴振宇	总监签阅	吴振宇		