

监 理 日 志

项目名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2020年04月17日 星期五	气候	阴	气温	09~21℃
监理人员动态:	4人	材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态:	8人				
施工机械动态:					
施工部位进度情况	1. 光伏区: 光伏区预变花板切割下料。 2. 光伏区: 未施工。				
检查发现的问题	本日由于昨日下午下雨 光伏区未满足施工条件，只进行了预变花板下料施工。				
处理措施、意见、结果	监理人员根据图纸、资料整理。 光伏区尽快报审相关施工资料。				
协调内容或其他	下午召开第19次监理例会，会议议题见单09。				
记录人	吴振东	总监签阅	严足贤		