

监 理 日 志

项目名称: 天津市滨海新区杨家庄镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2020年4月25日 星期二	气候	晴	气温	20~11℃
监理人员动态:	4人	材料进场、见证取样、合格情况: 光伏板235根.			
施工方人员动态:	85人				
施工机械动态:	打桩机3台, 挖机3台, 吊车3台.				
施工部位进度情况	今天单位: 打桩200根, 光伏杆接180根, 光伏支架安装16组. 2. 325W组件安装15块, 400W组件100块. 3. 集电线路敷设完成35#箱变9-1号杆3*400电缆18m, 新敷设. 敷设电缆80根, 杆杆试装8组.				
检查发现的问题	1. 35#箱变支架焊接焊缝焊缝未处理; 防腐未刷底漆. 2. 集电线路敷设完成35#箱变设置箱变主牌.				
处理措施、意见、结果	针对上述问题已经整改完毕, 以时验收签字.				
协调内容或其他					
记录人	马振东		总监签阅	严进贵	