

监 理 日 志

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

日期	2022 年 05 月 16 日 星期 四	气候	晴	气温	11~23℃
监理人员动态：	4人	材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：	83人				
施工机械动态：	挖掘机5台、装载机5台、推土机5台、吊车1台				
施工进度情况	光伏系统：打桩140根，立桩焊接30根，328支架安装13组。组件安装11.64片。 集电线路：敷设完成3# 9-1# 电缆38m，9-2# 676m。 集电线路：1. 承力索安装98根，接杆试验12组。				
检查发现的问题	1. 集电线路电缆中施工，未设报桩，私自施工。 2. 缺少两通数石层，未做防水层及卵石保护层。 3. 电缆中未做护板及拉板，以出现滑坡隐患。				
处理措施、意见、结果	以发函通知单029要求限期 2022年4月26日内完成整改报告，整改结果符合规范要求。				
协调内容或其他					
记录人	李振东		总/代监阅签	严廷强	