

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

工程名称：天津市滨海新区杨家庄镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）					
日期	2020年2月27日 星期一		气候	晴	气温 12~24℃
监理人员动态：4人			材料进场、见证取样、合格情况： 管桩到货69根。		
施工方人员动态：83人					
施工机械动态：打桩机-台，吊机-台，焊机-台					
施工进度 部位	今天完成：打桩100根，高桩大平台30根，高桩小平台30根。 12组。39#组安装 325W: p56块，400W: i100块。 集电线路：敷设26#箱至27#杆电缆220m。 22#号2#杆电缆73m；21#到19#杆38#杆架线成478m。 39#杆架线到9-1#3x400，电缆562m，35#杆架线29-25#杆676m。 新和系统：接杆架线施工。				
检查发现的 问题					
处理措施、 意见、结果	检查记录： 高桩打桩准确，个别桩位偏差。 39#组中多装有几根波浪线。				
协调内容或 其他	以发过检查记录为准。				
记录人	张振东		总/代监阅签	李强	