

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2022年04月29日 星期三	气候	晴	气温	20~30℃
监理人员动态:	4人	材料进场、见证取样、合格情况: 副板120根.			
施工方人员动态:	8人				
施工机械动态:	吊车2台, 焊机3台, 切割机2台				
施工进度情况	光伏系统: 镀锌焊接100根, 30支架安装4组. 400W组件安装100块, 逆变器安装6件. 配电线路: 30400自设敷设. 彩钢系统: 檩条安装30根, 组件支架安装20根.				
检查发现的问题	1. 31#、38#、39#支架焊接, 个别未满焊. 焊缝不饱满, 有漏焊现象. 2. 彩钢有1处人字架处未焊接.				
处理措施、意见、结果	对支架焊接质量问题以发函形式通知施工单位整改. 对彩钢未焊接处予以整改完成.				
协调内容或其他					
记录人	张振东	总/代监阅签	严志洪		