

监 理 日 志

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

日期	2022年05月02日 星期三	气候	晴	气温	19~30℃
监理人员动态：	4人	材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：	16人				
施工机械动态：	吊车、挖掘机、装载机				
施工进度情况	马家沟：打桩10根，板桩30根，安装10组，组件安装60片，直流电缆敷设。 集电线路：直流电缆敷设。 新子沟：打桩10根，组件试装20片。				
检查发现的问题	1. 22根杆位处未安装安全绳、安全绳。 2. 37号杆位处未安装安全绳。				
处理措施、意见、结果	对安全问题发出整改通知单，组件安装问题整改立即整改完成。				
协调内容或其他					
记录人	张振宇	总/代监阅签	严进贤		